

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2018-033

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于募集资金投资项目郴州市东江引水工程
试通水的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]963 号）的核准，公司以郴州市东江引水工程为募投项目，采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054 股，发行价格为每股人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,094.43 万元，募集资金净额为人民币 76,905.57 万元。近日，募投项目郴州市东江引水工程主体工程已完工，于 2018 年 8 月 30 日组织试通水。现将有关情况公告如下：

一、郴州市东江引水工程项目基本情况

郴州市东江引水工程项目包括取水口及引水隧洞工程、东江水厂厂区工程、输水系统工程及其他附属工程，总供水能力为 100 万吨/日，其中一期工程设计供水规模 30 万吨/日（按 40 万吨/日校核），总投资为 119,945 万元。

二、募集资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，郴州市东江引水工程项目累计使用募集资金 53,709.14 万元。考虑募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,412.67 万元，银行手续费等支出 0.71 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专用账户存放余额合计 27,608.40 万元。目前，东江引水工程尚未完成工程结算工作，募集资金使用的最终情况待工程结算完成后另行公告。

三、东江引水工程实施情况

截至 2018 年 8 月 30 日，东江引水一期工程已经完工。取水口塔体土建工程完工，金属结构及单向门机、供电系统安装调试完成；围堰及岩坎已爆破拆除至设计高程；引水隧洞衬砌、灌浆及支洞封堵工作完成；引水隧洞出口钢管与水厂管路已可靠连接闭合；净水厂阀门井、流量计井、配水池、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、出水总管等水处理构筑物土建工程完工；阀门、水泵、供电系统等关键设备已安装调试完成，取水口及引水隧洞、净水厂部分工程已具备试通水条件。输水管道铺设除试压接口外已全部贯通，具备试通水条件。

本次试通水的主要工作内容包括：东江水库源水经前期已完成的取水口过水堰槽明流进入取水塔闸室，通过检修门调节充入引水隧洞，经引水隧洞自流（自由液面，无压，整个运行期间控制运行水位在黄海高程 244-245m 之间）进入净水厂阀门井、流量计井及配水池，由配水池内水泵提水至原水总管道送入絮凝沉淀池、清水池等池体，满足引水隧洞初次消洗、净水厂工艺试验等要求。

四、工程完工试通水对公司的影响

东江引水一期工程完工实现试通水，是东江引水工程建设的重要里

程碑，标志着工程建设取得阶段性成果，为该工程全面竣工运营和实现项目收益回报奠定了坚实基础。根据东江引水工程建设总体计划安排，试通水成功之后，公司后续将抓紧组织开展净水厂设备运行调试和工艺试验、输水管道分段试压、工程系统调试等工作，检查工程质量，进行工程消缺，尽快实现项目正式通水运营。正式通水时公司将及时公告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年8月31日