

## **浙江司太立制药股份有限公司**

### **关于部分募投项目延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）”募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 12 月。除前述变更外，其他事项均无任何变更。现就相关事项说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 12.15 元，共计募集资金 36,450.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,187.00 万元后的募集资金为 34,263.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90 万元后，公司本次募集资金净额为 32,941.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39 号）。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### **二、募集资金投资项目情况**

根据《浙江司太立制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	核准文号
年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）	42,817.86	23,191.10	仙发改审批[2012]301号
补充流动资金	18,000.00	9,750.00	-
合计	60,817.86	32,941.10	-

### 三、募集资金实际使用情况

截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金23,659.95万元投入募集资金项目建设。募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	拟使用募集资金	累计投入募集资金额
1	年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）	23,191.10	23,659.95
2	补充流动资金	9,750.00	9,750.00
	合计	32,941.10	33,409.95

公司累计投入募集资金金额33,409.95万元，较承诺投入金额32,941.10万元高出468.85万元，主要系募集资金历年理财产品收益及利息产生的收入。具体详见公司于2019年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2017年12月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《司太立关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2017-068）。公司根据造影剂原料药最新技术工艺和最新自动化及智能化的设备创新，为了继续保持公司造影剂系列产品在国际、国内市场的独特制造优势，研发部门需要作充分论证调整，为充分保证公司及公司股东的利益，因此将“年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）”募投项目完工日期由原来的2017年12月延期至2018年12月。

2018年12月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《司太立关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2018-106）。由于本次募投项目的产品将主要在法规市场（如欧洲、美国、日本和中国等）上市销售。为符合各国最新药品法规和指南的要求，公司需要对募投项目的相应工艺进行调

整和优化，并使用更为先进的生产设备，包括配置自动控制装置、安装废气后处理系统等。为充分保证公司及公司股东的利益，拟将该募投项目完工日期调整至2019年6月。

截至本公告出具日，该项目相关募集资金已全部使用完毕并已注销募集资金专户，具体内容详见公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：临2018-105）。

#### **四、部分募投项目延期的具体情况及原因**

公司“年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）”募投项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，截至本公告出具日，该项目主体工程建设已完成，辅助配套、装修工程建设预计在2019年9月完成；设备安装调试、系统流程建设、管理部门验收等工作按计划尚需3-6个月。因此，根据项目当前实际情况，经公司审慎研究决定，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2019年12月。

#### **五、募投项目延期对公司的影响**

本次公司部分募投项目延期事项是根据实际情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

#### **六、关于募投项目延期的相关意见**

##### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次对募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定。

##### **（二）监事会意见**

公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情

形，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规的规定。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十日