

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2019-029 号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司

### 关于 2019 年 1-6 月募集资金存放及实际使用情况报告的 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

8 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2019 年 1-6 月募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026），原公告列表“2016 年募集资金使用情况表”中“截至期末累计投入募集资金金额”因未统计公司募集资金 2017 年到账后已补充流动资金 815,632,536.35 元和支付现金对价 74,997,461.69 元出现差异。现予以更正如下：

更正前：已累计投入募集资金总额和截至期末累计投入金额（2）两栏金额为 51,132,797.30 元。

更正后：已累计投入募集资金总额和截至期末累计投入金额（2）两栏金额为 941,762,795.34 元。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

附件：2016 年募集资金使用情况表

内蒙古第一机械集团股份有限公司

二〇一九年八月三十一日

## 2016 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,909,999,998.04			本年度投入募集资金总额			1,449,225.60				
变更用途的募集资金总额		385,400,000.00			已累计投入募集资金总额			941,762,795.34				
变更用途的募集资金净额比例		20.33%										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型变速器系列产品产业化建设项目	已终止	231,000,000.00	0	0		0						是
军贸产品生产线建设项目		143,370,000.00	143,370,000.00	143,370,000.00		-143,370,000.00		2021.12				否
综合技术改造项目	已变更	114,000,000.00	359,400,000.00	359,400,000.00	1,059,585.60	15,070,392.68	-344,329,607.32	4.19	2019.12			否
节能减排改造项目	已完成	19,600,000.00	19,600,000.00	19,600,000.00		13,970,477.80	-5,629,522.20	71.28	2017.04			否
4X4 轻型战术车产业化建设项目		77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00		-77,000,000.00		2021.12				否
环保及新能源配套设施生产建设项目	已终止	154,400,000.00	0	0		0						是

外贸车辆产业化建设项目	已变更	280,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	389,640.00	22,091,926.82	-397,908,073.18	5.26	2021.12				否
支付现金对价		74,997,461.69	74,997,461.69	74,997,461.69		74,997,461.69	0						
补充流动资金		815,632,536.35	815,632,536.35	815,632,536.35		815,632,536.35	0						
合计	—	1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	1,449,225.60	941,762,795.34	-968,237,202.70					—	—
未达到计划进度原因	<p>1、军贸产品生产线建设项目，以“优化生产线布局、提升老旧生产线技术水平”为主线有针对性的进行条件补充，逐步提升工艺技术水平，通过实施部分基础设施改造，消除安全隐患；加强信息化基础建设，满足军贸产品及国内军品订货需求。近年来公司国内军品生产任务繁重，全年处于生产状态，由于项目建设内容包括工房改造、设备搬迁等，需对工房进行必要调整，如正常进行项目建设，将影响军品任务的正常交付；同时按照太原市市政道路规划，在五一一路拆迁改造项目过程中，公司部分工房被拆迁，也影响到公司的生产和改造进度。</p> <p>2、综合技术改造项目，主要建设内容为精密铸造生产线、化学表面处理生产线、协作配套立体仓储库建设项目等，以上项目 2018 年前均已论证完毕，开始启动实施，大部分设备已订货。但由于相关安全、环保、职业卫生、消防“三同时”等文件的办理超出预期时间，导致进度较慢，同时包头进入冬季不能施工，因此造成资金使用效率低。</p> <p>3、4×4 轻型战术车项目，近年来公司一直积极努力的在开拓 4×4 轻型战术车的国内国外市场，但由于国内军队、武警等进行了一系列调整，外围国际形势也较差，4×4 轻型战术车的市场一直没有好转，公司的年订单一直未突破 200 台，而现有的生产能力已可满足订货任务。根据上述情况，后续公司将加大市场开拓力度，力争取得突破，尽快形成新的利润增长点，该项目建设周期顺延，</p> <p>4、外贸车辆产业化建设项目，由于近年来国内军品生产任务较重，现有生产线生产负荷已饱满，如同步进行外贸车辆产业化建设项目技术改造，将造成现有部分生产线停产，导致生产任务无法完成。因此公司为保证国内军品任务的正常完成，拟延长项目的建设周期，后续项目建设时将在确保不影响现行生产经营的情况下进行。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												

