

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国海防拟变更募集资金投资项目事项进行了审慎核查，情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。2020年1月23日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。

截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金127,845.71万元（含支付现金收购标的资产对价以及补充标的资产流动资金）。

（二）拟变更募投项目

2021年9月27日，公司召开第九届董事会第八次会议，本次会议审议并全票通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计为20,157万元，占公司募集资金净额的9.55%。本次拟变更募投项目包括：

序号	项目名称	拟调整情况	募集资金计划投入金额(万元)	募集资金已投入金额(万元)	尚未使用募集资金金额(万元)
1	通信导航及智能装备产业化项目	建设内容调整	10,157.00	42.02	10,114.98
2	水声探测及对抗装备产业化建设项目	建设内容调整	10,000.00	224.49	9,775.51
合计			20,157.00	266.51	19,890.49

本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金总额进行变更，不涉及关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

1、通信导航及智能装备产业化项目

(1) 原项目计划投资情况

2019年1月8日，中国海防召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意将部分募集资金用于投资建设青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）的通信导航及智能装备产业化项目。项目已于2018年12月12日取得崂山区发展和改革局颁发的企业投资项目备案证明。（项目统一编码：2018-370212-40-03-000001）。实施主体为青岛杰瑞，拟投入金额、构成明细和计划进度如下：

A、本项目总投资22,564万元，具体安排如下：

序号	工程费名称	投资额(万元)	占总投资比例(%)
1	建筑工程费	3,218.1	14.26%
2	工艺设备购置费	13,355.5	59.19%
3	工程建设其他费用	946.6	4.20%
4	基本预备费	1,039.8	4.61%
5	铺底流动资金	4,004.0	17.75%
合计		22,564.0	100.00%

B、本项目使用募集配套资金10,157万元，具体使用计划进度安排如下：

项目	第1年	第2年	第3年	合计
投资金额（万元）	4,063	3,047	3,047	10,157

项目建设内容为：新建厂房 8,714 平方米，购置国产设备 221 台套，引进进口设备 100 台套；利用青岛杰瑞现有空置土地新建批量生产、检验测试厂房，开展通信导航及海洋智能装备研发测试、批量生产能力建设及海洋北斗增强系统建设，达到年产定位导航产品 9,000 台套，海洋智能装备 90 台套的能力。完成海洋北斗增强服务系统一期建设，具备提供系统覆盖范围内的厘米级定位服务能力。

项目建成后预计收益为：

项目	财务指标
项目投资财务内部收益率（税后指标）	13%
项目投资财务净现值万元（税后指标）	18,291
项目投资回收期（年,税后指标）	9.93
项目资本金财务内部收益率（税后指标）	17.1%
项目资本金净利润率	15.2%
总投资收益率	13.6%

（2）项目实际投资情况

本项目截至目前，实施主体仍为青岛杰瑞，截至 2021 年 8 月 31 日止，项目累计已实际投入金额和构成明细和目前进度如下：

单位：万元

序号	工程费名称	计划投资额	累计已实际投入金额	已投入占比（%）
1	建筑工程费	3,218.1	0.00	0.00%
2	工艺设备购置费	13,355.5	42.02	0.31%
3	工程建设其他费用	946.6	0.00	0.00%
4	基本预备费	1,039.8	0.00	0.00%
5	铺底流动资金	4,004.0	0.00	0.00%
合计		22,564.0	42.02	0.19%

截至 2021 年 8 月 31 日止，项目募集资金投入及存储情况如下：

单位：万元

计划投入额度	已投入额度	募集资金专户余额	募集资金专户利息	募集资金专户费用	募集资金投资进度
--------	-------	----------	----------	----------	----------

10,157	42.02	10,117.77	2.89	0.11	0.41%
--------	-------	-----------	------	------	-------

该项目目前尚未建成并实现效益，已投入的募集资金用于工艺设备购置，所购置的工艺设备后续将继续用于本项目中。

2、水声探测及对抗装备产业化建设项目

(1) 原项目计划投资情况

2019年1月8日，中国海防召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意将部分募集资金用于投资建设沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）的水声探测及对抗装备产业化建设项目。该项目已于2018年11月6日取得辽宁省沈阳市和平区审批局颁发的《关于<水声探测及对抗装备产业化建设项目>项目备案证明》（沈和审批发备字[2018]53号）。实施主体为辽海装备，拟投入金额、构成明细和计划进度如下：

A、本项目总投资 12,500 万元，具体安排如下：

序号	工程费名称	投资额（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	6,540	52.32%
2	设备工程费	3,474	27.79%
3	工艺设备安装费	47	0.38%
4	其他费	955	5.28%
5	基本预备费	660	6.59%
6	铺底流动资金	824	52.32%
合计		12,500	100.00%

B、本项目使用募集配套资金 10,000 万元，具体使用计划进度安排如下：

项目/时间	第1年	第2年	第3年	合计
投资金额(万元)	2,000	2,500	5,500	10,000

项目建设内容为：利用辽海装备现有空置土地新建综合生产工房 14,980 平方米，改造精加工车间 2,500 平方米。通过本项目建设，形成年生产水声探测装备 4 套，水声对抗装备 200 枚及船用电子器件 20 万只等的的能力。具备水声探测及对抗装备关键节点的工艺设计、生产、调试、试验保障能力和港口近程防御装

备工艺设计、总装、总调及成套产品批产能力。

项目建成后预计收益为：

项目	财务指标
项目投资财务内部收益率（税后指标）	12.6%
项目投资财务净现值万元（税后指标）	1,950
项目投资回收期（年,税后指标）	9.64
项目资本金财务内部收益率（税后指标）	12.1%
项目资本金净利润率	9.9%
总投资收益率	15.4%

（2）项目实际投资情况

本项目截至目前，实施主体仍为辽海装备，截至 2021 年 8 月 31 日止，项目累计已实际投入金额和构成明细和目前进度如下：

单位：万元

序号	工程费名称	计划投资额	累计已实际投入金额	已投入占比（%）
1	建筑工程费	6,540	20.59	0.31%
2	工艺设备购置费	3,474	203.9	5.87%
3	工艺设备安装费	47	0.00	0.00%
4	工程建设其他费用	955	0.00	0.00%
5	基本预备费	660	0.00	0.00%
6	铺底流动资金	824	0.00	0.00
合计		12,500	224.49	1.80%

截至 2021 年 8 月 31 日止，项目募集资金投入及存储情况如下：

单位：万元

计划投入额度	已投入额度	募集资金专户余额	募集资金专户利息	募集资金专户费用	募集资金投资进度
10,000	224.49	9778.15	2.69	0.05	2.24%

该项目目前尚未建成并实现效益，已投入的募集资金用于工艺设备购置和部分厂房改造维修，所购置的工艺设备后续将继续用于本项目中，所改造的厂房为原项目建设内容中的精加工车间，后续仍将作为项目建设内容。

（二）变更的具体原因

1、通信导航及智能装备产业化项目变更的具体原因

由于项目原建设用地面积无法满足项目生产线布局的需要，同时根据青岛市城市规划需要，青岛杰瑞将逐步把公司科研能力向青岛市西海岸新区转移，以充分利用相关资源并发挥产业集聚效应，为青岛杰瑞未来的业务发展预留空间。因此，本项目拟将建设地点调整至青岛市西海岸新区产业基地内。

2、水声探测及对抗装备产业化建设项目变更的具体原因

（1）由于本项目原方案中形成的生产能力由位于辽宁省沈阳市的辽海装备、位于上海市的辽海装备全资子公司上海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）、位于江苏省泰兴市的辽海装备和中国海防共同控股子公司中船永志泰兴电子科技有限公司（以下简称“中船永志”）分别承担，且项目建成后形成能力中的主要业务和产品由中原电子承担，为符合辽海装备及其子公司实际经营情况，避免重复建设，提高生产效率，同时有利于公司优化资源配置，本项目拟将原募投项目建设主体由辽海装备调整为中原电子、辽海装备和中船永志。

（2）为进一步适应国家基于船舶制造整体供应链的船舶产业集群战略，更靠近原材料供应地和产品发运地，依托已有配套资源，充分利用国家政策扶持，并在未来进一步满足水声 DK 装备、港口近程 FY 装备、安防产品生产以及未来国防建设发展规划需要，本项目拟将项目主体建设地点由原位于内陆的辽宁省沈阳市调整至国内船舶最大产业基地上海市长兴岛的中国船舶长兴造船基地内。

三、调整后的项目具体内容

（一）通信导航及智能装备产业化项目

固定资产投资方面，为落实青岛杰瑞战略空间布局调整，本项目将在青岛市西海岸新区产业基地内购置土地 100 亩，预计新增工程建设其他费用（征地费）3300 万元（使用项目自筹资金），目前正在开展土地征用工作，预计年内完成土地转让并取得土地使用证，规划、环评等相关工作准备工作正在同步开展。

由于新园区无科研、生产及保障依托条件，为保障完成生产纲领，除按原计划新建生产检测厂房外，还需新建研发试验楼，同步需开展动力中心等保障配套

工程建设，故新增建设通信导航试验楼 8,323.2 平方米，新增动力中心 636.1 平方米；原计划建设的生产检测测试厂房由 8,714 平方米调整为 3,721 平方米的智能装备总装调试车间，建设调减 4,993 平方米。

工艺设备投资方面，在项目调整论证期间，一些计划调整和资源调配导致工艺设备购置费需求减少，主要体现在：一是基于国内外环境变化、产业优化和关键设备国产化要求，项目对引进进口设备的原计划进行了调整，部分进口设备改使用国产化设备，节省了部分工艺设备购置费；二是公司利用募投项目之外的公司自有资源，购置了卫星信号模拟器、RDSS 信号测试系统、频谱分析仪等部分关键工艺设备，这些工艺设备的能力同时也能满足募投项目的需要，导致募投项目部分原计划采购的工艺设备无需再购置；三是公司将现有的独立实验室升级合并成综合实验室，对设备进行优化整合统筹使用，有效提升研发效率，这一举措也导致部分工艺设备需求减少；四是生产检测实际工艺和工序进步导致部分工艺设备需求减少，由于产业相关配套技术升级，原部分自主生产的非标机械部件可直接定制采购，部分生产测试工序可通过外协解决；五是公司产品生产技术升级使得公司部分生产线进行了柔性设计改造，实现了设备合并优化共用，也导致部分工艺设备需求减少。综合这些因素，项目工艺设备需求总计拟调减 145 台(套)，购置费相应调减 8,044.6 万元。另一方面，由于北斗三代系统在全球正式开通，国家大力推动海洋北斗产业，创造了较多的市场需求，在此背景下，海洋北斗等部分产品的研发需求出现新特点：包括设计软件平台需求增加，核心器件国产化需求进一步加强，产品迭代逐步向核心控制器件及软件转移。基于这些新变化，项目计划调增 56（套）工艺设备，设备购置费调增 2,837 万元来满足新的能力需求。整个项目工艺设备投资调整完成后，工艺设备购置费共调减 6,588.7 万元。

上述投资内容变化后，本项目总投资将由 22,564 万元（含铺底流动资金）变更为 22,501 万元（含铺底流动资金）。各分项投资变化如下：

单位：万元

序号	工程费名称	原投资计划	调整后	调整情况
1	建筑工程费	3,218.1	6,747.4	3,529.3
2	工艺设备购置费	13,355.5	6,766.8	-6,588.7
3	工程建设其他费用	946.6	4,271.5	3,324.9

4	基本预备费	1,039.8	774.3	-265.5
5	铺底流动资金	4,004.0	3,941.0	-63.0
合计		22,564.0	22,501.0	-63.0

募集资金使用计划如下：

项目	第1年	第2年	第3年	合计
投资金额（万元）	4,063	3,047	3,047	10,157

项目收益变化情况：

项目	财务指标（调整前）	财务指标（调整后）
项目投资财务内部收益率（税后指标）	13%	15.7%
项目投资财务净现值万元（税后指标）	18,291	26,299.4
项目投资回收期（年,税后指标）	9.93	8.9
项目资本金财务内部收益率（税后指标）	17.1%	19.1%
项目资本金净利润率	15.2%	18.2%
总投资收益率	13.6%	16.1%

本项目经过调整后，投入项目的募集资金总额不变，募集资金使用计划不变，项目建成后形成生产能力不变。

（二）水声探测及对抗装备产业化建设项目

根据沈阳辽海、中原电子和中船永志实际承担的任务和需求，本项目建设纲领和形成能力拟调整为三个子项进行。其中：

1、中原电子项目建设地点位于上海市，项目投资为 10,920 万元，其中含募集资金 9,353 万元，征地 100 亩，新增建筑面积 10,350 平方米，新增工艺设备 8 台（套），搬迁设备 45 台（套），项目建设周期 36 个月，项目建成后形成 200 枚水声 DK 装备生产能力，并具备安防系统生产条件和港口近程 FY 装备工艺设计、总装、总调及成套产品批产能力。

2、辽海装备项目建设地点位于辽宁省沈阳市，项目投资为 500 万元，其中含募集资金 428 万元，在辽海装备沈阳厂区改造精加工车间面积 2,500 平方米，新增设备 12 台（套），项目建设周期 18 个月，项目建成后形成 4 套水声 TC 装备生产能力。

3、中船永志项目建设地点位于江苏省泰兴市，项目投资为 256 万元，其中

含募集资金 219 万元，新增设备 18 台（套），项目建设周期 36 个月，项目建成后形成电连接器 20 万只生产能力。

在固定资产投资方面，本项目将在上海市长兴岛购置土地 100 亩，新增工程建设其他费用（征地费）2,575 万元。目前正在开展土地征用工作，预计 2022 年上半年完成土地转让并取得土地使用证。同步开展规划、环评等相关工作准备工作。由于新建设地点位于中国船舶长兴造船基地内，临近江南造船厂及沪东中华造船厂，部分配套建筑及设施无需另行建设，因此本项目建筑面积由原计划的综合生产工房 14,980 平方米调整为 10,350 平方米，调减 4,650 平方米。项目中原计划改造位于辽海装备的精加工车间面积 2,500 平方米建设内容保持不变。

在工艺设备投资方面，在项目调整论证期间，基于国际环境变化和关键设备国产化要求，项目工艺设备投资原计划进行了调整。由原计划新增工艺设备 83 台（套），调整为新增工艺设备 38 台（套）加搬迁设备 45 台（套），工艺设备购置费调减 2,828 万元至 646 万元。

上述投资内容变化后，本项目总投资将由上市报告书所公告的 12,500 万元（含铺底流动资金）变更为 11,676 万元（含铺底流动资金）。各子项目投资情况如下：

单位：万元

序号	工程费名称	中原电子	辽海装备	中船永志
1	建筑工程费	6749	167.6	0
2	工艺设备购置费	188.6	256.8	207
3	工艺设备安装费	0	0	0
4	工程建设其他费用	3510.5	54.9	34.1
5	基本预备费	471.9	20.7	15
6	铺底流动资金	0	0	0
合计		10,920	500	256.1
总计		11,676		

项目投资总变化：

单位：万元

序号	工程费名称	原投资计划	调整后	调整情况
----	-------	-------	-----	------

1	建筑工程费	6,540	6,916.6	377
2	工艺设备购置费	3,474	652.4	-2,822
3	工艺设备安装费	47	0	-47
4	工程建设其他费用	955	3599.5	2,645
5	基本预备费	660	507.6	-152
6	铺底流动资金	824	0	-824
合计		12,500	11,676	-824

募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目/时间	第1年	第2年	第3年	合计
合计	3,222.51	3,000	3,553	9,775.51
中原电子	2,800	3,000	3,553	9,353
辽海装备	203.51	0	0	203.51
中船永志	219	0	0	219

项目收益变化情况：

①上海中原电子技术工程有限公司

项目	财务指标（调整前）	财务指标（调整后）
项目投资财务内部收益率（税后指标）	-	18.47%
项目投资财务净现值万元（税后指标）	-	23,125
项目投资回收期（年,税后指标）	-	7.9
项目资本金财务内部收益率（税后指标）	-	21.41%
项目资本金净利润率	-	21.7%
总投资收益率	-	20.92%

②沈阳辽海装备有限责任公司

项目	财务指标（调整前）	财务指标（调整后）
项目投资财务内部收益率（税后指标）	12.6%	18.92%
项目投资财务净现值万元（税后指标）	1,950	9,243
项目投资回收期（年,税后指标）	9.64	6.6
项目资本金财务内部收益率（税后指标）	12.1%	24.11%
项目资本金净利润率	9.9%	20.11%
总投资收益率	15.4%	18.22%

③中船永志泰兴电子科技有限公司

项目	财务指标（调整前）	财务指标（调整后）
项目投资财务内部收益率（税后指标）	-	17.58%
项目投资财务净现值万元（税后指标）	-	1,713
项目投资回收期（年,税后指标）	-	6.8
项目资本金财务内部收益率（税后指标）	-	22.45%
项目资本金净利润率	-	18.38%
总投资收益率	-	17.86%

本项目经过调整后,投入项目的募集资金总额不变,募集资金使用计划不变,项目建成后形成生产能力不变。

四、调整后项目的市场前景和风险提示

（一）通信导航及智能装备产业化项目

1、市场前景

本项目主要面对的市场领域为以北斗导航为核心的通信导航及智能化装备领域。

据新华社 2021 年 5 月 26 日报道,于南昌召开的第十二届中国卫星导航年会发布市场统计数据,至 2020 年,我国卫星导航产业总体产值突破 4000 亿元,年均增长 20%以上。预估到 2025 年,我国北斗产业总值将达到 1 万亿元。北斗相关产品已经输出到 120 余个国家和地区,向亿级用户提供服务。我国已经形成完整、自主的北斗产业发展链条,芯片、模块、板卡等关键基础产品性价与国际同类产品相当。同期发布的《2021 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》透露:2020 年包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、终端设备等在内的产业核心产值同比增长约 11%,达到 1295 亿元,在总体产值中占比为 32.11%。截至 2020 年底,国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过 1.5 亿片,季度出货量突破 1000 万片;具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 10 亿台/套(含智能手机);2020 年国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长,突破 100 万片,主要应用场景包括智能网联汽车、无人机、农机、工程机械和物联网终端等,高精度应用明显呈现出泛在化和规模化趋势。2020 年,北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林

牧渔、城市治理等行业领域。

2、风险提示及应对措施：

（1）选型不当风险：项目实施过程中，可能会出现产品选型不当，不能满足企业应用需求的风险。

应对措施：对供应商提交的解决方案进行认真评审，考察同品牌的产品在同行业的应用情况，保证满足需求。

（2）需求偏差风险：项目需求控制不当，项目实施过程中提出不切实际的需求，造成项目返工、成本增加、项目延期等风险。

应对措施：严格做好项目前期的方案论证以及需求调研，项目实施过程中严格控制需求，防止需求蔓延。

（二）水声探测及对抗装备产业化建设项目

1、市场前景

随着我国海洋战略的逐步实施的持续发展，军民用舰船数量的增加，尤其是由于近年来中美关系紧张，国家在南海等海域投入大量资源，带动水声装备的需求大幅增加，且随着时间推移，旧的产品型号也需要更新换代，由此带来了更多的需求。此外，随着我国在海洋装备外贸业务的深入推进，部分水声设备也开始出口到多个国家。

2、风险提示及应对措施：

（1）市场风险：项目实施过程中，可能会出现国家政策变化导致市场需求的萎缩、同时可能存在行业外新竞争者的进入从而导致竞争加剧。

应对措施：一方面紧跟国家政策和客户需求变化，以客户需求为导向，根据订单动态调整产能，严防产能过剩导致亏损；另一方面通过不断技术更新，提升产品性能和质量，通过提高用户使用满意度紧跟客户需求，提高产品市场竞争力，始终保持行业内的技术领先和品牌领先优势。

（2）技术风险：相关装备的技术难度大，研制周期长，技术稳定性和产品质量需要长时间全方位检验验证，存在一定技术风险，并可能会遇到技术质量事

故。

应对措施：依托公司已有技术优势，强化技术攻关，吃透核心技术，稳定研发团队，严格按照质量管理体系控制工艺过程各个环节。

五、相关项目审批情况

序号	项目名称	项目备案情况	是否涉及新增土地及情况	是否完成环评及情况
1	通信导航及智能装备产业化项目	预计 2021 年内取得《青岛市企业投资项目备案证明》	预计 2021 年内取得建设用地规划许可证及土地证	预计本年内取得环评批复
2	水声探测及对抗装备产业化建设项目	本项目无需取得地方备案	预计 2022 年上半年取得土地证,2022 年下半年取得建设用地规划许可证	预计 2022 年上半年取得环评批复

六、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

“经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次募投资项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该募集资金项目调整及变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。”

（二）监事会意见

“公司本次募投资项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。”

七、股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目相关各项议题，尚需提交公司股东大会审议通过

后方可实施。

八、中信证券核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

中国海防本次拟变更募集资金投资项目事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过，已履行了现阶段必要的审议程序和决策程序，该等程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。中国海防本次拟变更募集资金投资项目符合公司实际情况。变更后募集资金投资项目相关审批手续正在办理中。本独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》的盖章页）

财务顾问主办人：

朱焯辛

张明慧

钱文锐

中信证券股份有限公司

2021年9月27日